

COMUNE DI NEIVE

PROVINCIA DI CUNEO

SERVIZIO TECNICO - LAVORI PUBBLICI

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(articolo 102, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.l.)

LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI STRADE COMUNALI .
IMPRESA : SICAS ASFALTI S.R.L. Via Scarnafigi 26 – MONASTEROLO DI SAVIGLIANO
IMPORTO LAVORI : € 45.337,50 + € 1.500,00 (oneri per la sicurezza).
CUP E97H20000950003 – CIG 8425335663
ATTO DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO : Determina Responsabile del Servizio n°
33/2020 del 10.09.2020

RELAZIONE

1° SEZIONE: INDICAZIONI GENERALI E SPECIFICHE DELL'APPALTO:

1.1 LOCALITA': I lavori sono stati realizzati sulle strade comunali di Neive

1.2. TITOLO DELL'OPERA: "LAVORI DI SISTEMAZIONE E MASSA IN SICUREZZA DI STRADE COMUNALI"

1.3 DATI SULLA DINAMICA PROGETTUALE E CONTRATTUALE DELL'OPERA:

1.3.1 PROGETTO ORIGINARIO: Il progetto è stato redatto a cura del Geom. Ferdinando Destefanis – Ufficio Tecnico Comunale, per un importo complessivo di € + I.V.A. 10% così ripartito:

| | |
|--|-------------|
| A) Somme per lavori | |
| 1) Per lavori soggetti a ribasso: | € 46.500,00 |
| 2) Per costo della sicurezza non soggetto a ribasso | € 1.500,00 |
| Sommano | € 48.000,00 |
| B) Somme a disposizione dell'Amm.ne: | |
| 1) I.V.A. 10% | € 4.800,00 |
| 2) LAVORI IN ECONOMIA E IMPREVISTI COMPRESIVI DI I.V.A. | € 7.200,00 |
| Totale | € 60.000,00 |

1.3.2 FINANZIAMENTO: L'opera è stata finanziata con contributo concesso dallo Stato ai sensi della Legge 27.12.2019 n° 160 per € 50.000,00 e per € 10.000,00 con fondi comunali per un totale di € 60.000,00 .

1.3.3 GENERALITA' DELL'APPALTATORE: A seguito di Determina del Responsabile del Servizio n° 33/10.09.2020 è risultato aggiudicatario dell'appalto l'impresa SICAS ASFALTI S.R.L., Via Scarnafigi 26 – MONASTEROLO DI SAVIGLIANO che ha offerto un ribasso

contrattuale sull'importo dei lavori posto a base d'asta del 2,500% e, quindi per un importo netto di € 45.337,50 oltre € 1.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

1.3.4 SOMMA AUTORIZZATA: In definitiva, sulla scorta dei documenti amministrativi e contrattuali sopra richiamati, la somma complessiva contrattuale per l'opera ammonta a € 46.837,50 + I.V.A. 10% e precisamente:

| | |
|---|-------------------|
| A) Somme per lavori | |
| 1) Per lavori soggetti a ribasso: | € 45.337,50 |
| 2) Per costo della sicurezza non soggetto a ribasso | <u>€ 1.500,00</u> |
| Sommano | € 46.837,50 |
| B) Somme a disposizione dell'Amm.ne: | |
| 1) I.V.A. 10% | <u>€ 4.683,75</u> |
| Sommano | |
| Totale | € 51.521,25 |

1.4 ANDAMENTO TEMPORALE DEI LAVORI:

1.4.1 CONSEGNA DEI LAVORI: i lavori sono stati consegnati con apposito verbale, redatto senza riserve, in data 10.09.2020 ;

1.4.2 TERMINE PREVISTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI: Ai sensi dell'art. 18 del Capitolato Speciale d'Appalto i lavori dovevano concludersi entro 90 giorni naturali e consecutivi dalla consegna. Il termine ultimo doveva scadere quindi il 07.12.2020 .

1.4.3 PRIMA SOSPENSIONE : I lavori furono sospesi con verbale n° 1/04.11.2020 a causa dei motivi indicati nel verbale stesso e sono stati ripresi in data 15.04.2021 (1° ripresa) .

1.4.4 SCADENZA DEFINITIVA: A seguito della sospensione dei lavori e della proroga il termine utile per dare ultimati i lavori era quello del 22.05.2021 .

1.4.7 ULTIMAZIONE DEI LAVORI: L'ultimazione dei lavori è avvenuta il 15.05.2021 e quindi entro il termine utile sopra riportato (7 giorni in meno) .

1.8.2 PAGAMENTI IN ACCONTO : NON SONO STATI EROGATI PAGAMENTI IN ACCONTO (S.A.L.)

1.9 LO STATO FINALE è stato redatto dal direttore dei lavori in data 03.06.2021 e riporta le seguenti previsioni economiche:

| | | |
|--------------------------------------|-------------------|-------------|
| A) Importo lordo dei lavori eseguiti | € 46.500,00 | |
| B) A dedurre ribasso d'asta | - € 1.162,50 | |
| C) Somme per la sicurezza | <u>€ 1.500,00</u> | |
| Sommano | | € 46.837,50 |

Resta, pertanto, un credito netto per l'impresa di € 46.837,50 + I.V.A. 10% .

1.10 CONFRONTO TRA SOMME AUTORIZZATE E SPESA:

La spesa tra somme autorizzate e spesa è pari a :

| | |
|--|-------------|
| - Importo netto autorizzato dei lavori | € 46.837,50 |
| - Importo stato finale | € 46.837,50 |
| Minore/Maggiore spesa | € 0,00 |

1.11 RISERVE DELL'IMPRESA:

L'impresa ha firmato gli atti contabili ed i verbali temporali senza l'esplicitazione di alcuna riserva.

1.12 DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA:

E' stato acquisito il DURC in data 16.10.2020 con esito "REGOLARE"

1.17 AVVISI AD OPPONENDUM

In sostituzione degli avvisi ai creditori (ad opponendum) il Direttore dei Lavori ha rilasciato una dichiarazione attestante che per l'effettuazione dei lavori non furono espropriate proprietà private e non furono cagionati danni diretti e/o indiretti a proprietà di terzi. Il Responsabile Unico del Procedimento conferma che, ad oggi, non sono pervenute alla Stazione Appaltante richieste di risarcimento danni, attinenti i lavori eseguiti, da parte di alcun soggetto privato.

A seguito delle richieste di risarcimento danni sopra richiamate Responsabile Unico del

1.19 ANDAMENTO DEI LAVORI

Dalla relazione del Direttore dei Lavori sul conto finale risulta che i lavori si sono svolti, in linea di massima, correttamente secondo le previsioni di progetto, delle perizie suppletive e gli ordini nonché le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori.

Da un attento esame delle opere di cui trattasi, si è riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e con modalità costruttive adeguate, a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali.

Conclusi vari riscontri di misure, si è rilevato che essi corrispondono esattamente a quelle riportate negli atti contabili. Per le lavorazioni non più visibili è stato fatto rinvio alla documentazione fotografica ed ai riscontri già effettuati in corso d'opera.

Il Responsabile Unico del procedimento, in rappresentanza della stazione appaltante, presente alla visita, dichiara con il presente atto di assumere in consegna definitiva, a tutti gli effetti e senza riserva alcuna, salvo le garanzie di legge ed assicurative, tutte le opere, nessuna esclusa oggetto del presente atto.

VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE

Il sottoscritto Geom. Ferdinando Destefanis Direttore dei Lavori delle opere di cui trattasi considerato che:

- i lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice SICAS ASFALTI S.R.L. corrispondono qualitativamente al progetto approvato;
- le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco;
- i lavori risultano eseguiti con i materiali prescritti ed a perfetta regola d'arte;
- la contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo dei lavori, si conferma in nette € 46.837,50 + I.V.A. 10%;

- tale ammontare rientra nei limiti delle somme autorizzate implicando un risparmio di € 0,00 ;

CERTIFICA

che I LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI STRADE COMUNALI SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI dalla ditta appaltatrice SICAS ASFALTI S.R.L.


LIQUIDA

Il credito liquido dell'impresa come segue:

A) Importo netto € 46.837,50 + I.V.A.10% (quarantaseimilaottocentotrentasette/50) che possono essere corrisposte all'impresa SICAS ASFALTI S.R.L. a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori eseguiti e salvo la superiore approvazione del presente certificato ai sensi dell'art. 234, del D.P.R. n. 207/2010.

Il presente certificato è subordinato alle eventuali rettifiche che può apportare l'ufficio tecnico di revisione.


NEIVE il 03.06.2021



Il Direttore dei Lavori
Ferdinando Destefanis

SICAS ASFALTI SRL
Via Scarnafiti, Timbro
MONASTEROLO DI S.V. (CN)
C.F. e P. IVA : 00139170042
UN AMMINISTRATORE

L'impresa esecutrice
SICAS ASFALTI S.R.L.



Il Responsabile Unico del Procedimento

