

**SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA FRANE SU STRADE COMUNALI SERRACAPPELLI E
FOSSAMARA**



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

CUP n. E91B20000950001

CIG n. 8859667C7C

M2C4 - Tutela del territorio e della risorsa idrica

2.2 Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni

già art. 1 comma 29 e s.s. della Legge n. 160/2019



CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Impresa: "GEO-EDIL s.r.l." con sede legale in Agliano Terme (AT) – Piazza Roma n. 22

L'anno 2022 il mese di novembre il giorno 21 in Alba,

IL SOTTOSCRITTO DIRETTORE DEI LAVORI:

Visto il **progetto esecutivo** redatto in data 08/07/2021 dall'Ing. Giorgio DOMINI dello Studio Domini-Chiavarino e Associati con sede in Alba (CN) ed approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 64 del 29/07/2021, per l'importo complessivo di € 96.000,00 dei quali:

A) LAVORI A BASE D'ASTA

- Lavori soggetti a ribasso d'asta	€	75.218,96
- Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (segnaletica, baracca cantiere, barriere)	€	1.900,00
Totale lavori a base d'asta (compresi oneri per la sicurezza)	€	77.118,96

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1) Corrispettivi e incentivi per la progettazione di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (il 2% dell'importo dei lavori)	€	1.542,38
B2) Spese tecniche per progettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori misura, contabilità, collaudo, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e rimborso spese (circa il 10% dell'importo dei lavori)	€	7.500,00
B3) Contributo previdenziale: il 4% di B2)	€	300,00
B4) Oneri I.V.A.:		
- sui lavori: il 10% di A)	€	7.711,90
- su spese tecniche: il 22% di B2)+B3)	€	1.716,00
B5) Imprevisti e arrotondamento (IVA compresa)	€	110,76

TOTALE SOMME A DISPOSIZ. DELL'AMM. € 18.881,04
TOTALE € 96.000,00

Visto il **contratto** in data 08/11/2021 n. 1525 di repertorio, col quale contratto l'impresa "GEO-EDIL s.r.l." di Agliano Terme (AT) assume l'esecuzione dei suindicati lavori per l'importo lordo di € 75.218,96 che al netto del ribasso del 7,6780% si riduce ad € 69.443,65 + oneri per la sicurezza pari ad € 1.900,00, per un importo contrattuale di € 71.343,65.

Visto il **verbale di consegna** dei lavori in data 06/09/2021.

Visto il **verbale di sospensione dei lavori n. 1** in data 21/12/2021.

Visto il **verbale di ripresa dei lavori n. 1** in data 25/07/2022;

Ritenuto che il **tempo utile** per l'esecuzione dei lavori era di giorni 180, la **scadenza** è risultata al 06/10/2022;

Visto il **certificato di ultimazione** in data 06/10/2022 dal quale risulta che i lavori sono stati ultimati il giorno 06/10/2022;

Visto che **non** si sono impiegati **giorni in più o in meno** del prescritto;

Visto il **Certificato di Collaudo** delle opere strutturali redatto dall'Ing. Davide Adriano di Alba in data 21/11/2022;

Proceduto alla ricognizione dei lavori eseguiti in contraddittorio dell'Impresa;

Riscontrati tutti i documenti contabili;

VERIFICATO:

- che i lavori eseguiti sono appunto quelli previsti con il progetto suindicato, per i quali furono autorizzati i fondi occorrenti nella complessiva somma di netti € 71.343,65;
- che l'importo netto dei lavori quale risulta dal conto finale in data 15/11/2022 ammonta a netti €. 71.352,40 e non è contenuto entro il limite delle somme autorizzate rispetto alle quali si ha una maggiore spesa di € 8,75;
- che l'Impresa ha rinunciato formalmente al maggior compenso ed ha firmato il registro di contabilità ed il conto finale senza riserve, chiedendo un compenso di € 71.343,65;

ACCERTATO:

- che i lavori eseguiti corrispondono alle risultanze contabili;
- che i prezzi applicati alle singole categorie di lavori sono quelli contrattuali;
- che l'Impresa ha provveduto all'**assicurazione degli operai** contro gli infortuni sul lavoro mediante Polizza n. 3883396 rilasciata dall'Istituto Nazionale Infortuni sede di Asti con decorrenza continuativa;

- che non è avvenuto **nessun infortunio sul lavoro** degno di particolare menzione;

CERTIFICA

che i lavori di "SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA FRANE SU STRADE COMUNALI SERRACAPELLI E FOSSAMARA" assunti dall'impresa "GEO-EDIL s.r.l." di Agliano Terme (AT), sono stati regolarmente eseguiti in conformità delle prescrizioni contrattuali e pertanto ne liquida l'importo quale risulta dal conto finale in netti € 71.343,65 (diconsi euro settantunomilatrecentoquarantatre/65), che può essere pagata all'Impresa a saldo di ogni suo avere per l'esecuzione dei lavori suindicati, salvo le risultanze della revisione contabile e la superiore approvazione del presente atto.

Fatto in unico originale, letto, confermato e sottoscritto.

Alba, li 21/11/2022

L'Impresa
GEO-EDIL s.r.l.
Amministratore Unico
Truffa Geom. Diego

Visto: L'Ente Appaltante
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Arch. Roberto Orneli)

Il Direttore dei lavori
ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI CUNEO
459 Dott. Ing. Giorgio Domini

